

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu **18**
Tanggal 08 Oktober 2024
14 Oktober 2024

KEGIATAN : REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PUSKESMAS BAJAYAU (DAK)
LOKASI : DESA BAJAYAU KEC. DAHA BARAT KAB. HULU SUNGAI SELATAN
KONTRAKTOR : CV. SEGAWIAN BERKAH MANDIRI
KONSULTAN : CV. HALICONS ENGINEERING

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK	Sat	Bobot (%)	VOLUME CCO-01	Sat	Bobot (%)	Total Vol Minggu Lalu	Bobot Minggu lalu (%)	Total Vol Minggu ini	Bobot Minggu Ini (%)	Ket
I PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pembersihan lahan, pengukuran, Pembongkaran	1.00	is	0.07	1.00	is	0.07	0.50	0.04	0.50	0.04	
2	Penyediaan APD dan Rambu K3	1.00	paket	0.03	1.00	paket	0.03	0.75	0.02	0.75	0.02	
				0.10	-		0.10	-			0.06	
II PEKERJAAN TANAH & PONDASI												
1	Galian tanah poer	2.40	m³	0.00	7.58	m³	0.01	7.58	0.01	7.58	0.01	
2	Galian tanah Pondasi Batu Kali	25.80	m³	0.04	55.25	m³	0.08	18.06	0.03	18.06	0.03	
3	Mengurung Tanah Merah Bawah Lantai	3,929.39	m³	27.13	3,929.39	m³	27.13	3,929.39	27.13	3,929.39	27.13	
4	Pemasangan Geotextile Woven	2,573.00	m²	1.45	2,573.00	m²	1.45	2,573.00	1.45	2,573.00	1.45	
5	Pancangan galam ø 10/12 - pj 3,5 m	3,248.00	btg	0.97	3,968.85	btg	1.18	2,531.28	0.75	2,531.28	0.75	
6	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP	378.81	m³	7.81	404.63	m³	8.34	194.04	4.00	194.04	4.00	
PELAMBEKUTAN PEKERJAAN												
7	Pengadaan tiang pancang 20 x 20 cm mutu K-500 panjang 6m	-	-	-	576.00	-	1.79	576.00	1.79	576.00	1.79	
8	Pemancangan tiang pancang	-	-	-	576.00	-	2.31	576.00	2.31	576.00	2.31	
				37.40	-		42.29	-			37.47	
III PEKERJAAN BETON												
1	Lantai kerja beton cor (K-100) (poer)	2.40	m³	0.05	7.58	m³	0.16	7.58	0.16	7.58	0.16	
2	Plaf poer											
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K-250)	7.20	m³	0.19	22.75	m³	0.58	22.75	0.58	22.75	0.58	
b.	Pembesian	1,278.72	kg	0.33	3,004.99	kg	0.79	3,004.99	0.79	3,004.99	0.79	
c.	Bekisting untuk pondasi	14.40	m²	0.06	53.28	m²	0.24	53.28	0.24	53.28	0.24	
d.	Bekisting untuk pondasi 2x	14.40	m²	0.03	53.28	m²	0.11	53.28	0.11	53.28	0.11	
3	Sloof & Ring Balk beton bertulang											
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K-250)	25.61	m³	0.66	25.61	m³	0.66	25.61	0.66	25.61	0.66	
b.	Pembesian	4,848.65	kg	1.27	4,848.65	kg	1.27	4,848.65	1.27	4,848.65	1.27	
c.	Bekisting sloof	160.19	m²	0.75	160.19	m²	0.75	160.19	0.75	160.19	0.75	
d.	Bekisting sloof 2x	160.19	m²	0.35	160.19	m²	0.35	160.19	0.35	160.19	0.35	
4	Kolom beton bertulang											
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K-250)	33.43	m³	0.86	37.36	m³	0.96	35.50	0.91	35.50	0.91	
b.	Pembesian	5,508.79	kg	1.44	6,049.00	kg	1.58	6,049.00	1.58	6,049.00	1.58	
c.	Bekisting kolom	404.03	m²	1.58	534.44	m²	2.09	534.44	2.09	534.44	2.09	
d.	Bekisting kolom 2x	404.03	m²	1.22	534.44	m²	1.61	534.44	1.61	534.44	1.61	
5	Balok lantai beton bertulang											
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K-250)	14.99	m³	0.39	14.99	m³	0.39	14.99	0.39	14.99	0.39	
b.	Pembesian	2,209.34	kg	0.58	2,209.34	kg	0.58	2,098.87	0.55	2,098.87	0.55	
c.	Bekisting balok	67.20	m²	0.27	67.20	m²	0.27	77.28	0.31	87.36	0.35	
d.	Bekisting balok 2x	67.20	m²	0.21	67.20	m²	0.21	77.28	0.24	87.36	0.27	
6	Tangga beton bertulang											
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K-250)	2.76	m³	0.07	2.76	m³	0.07	-	-	-	-	
b.	Pembesian	174.87	kg	0.05	174.87	kg	0.05	96.18	0.03	122.41	0.03	
c.	Bekisting Tangga	11.70	m²	0.07	11.70	m²	0.07	9.36	0.05	11.70	0.07	
7	Plaf Sunscreen beton bertulang											
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K-250)	3.15	m³	0.08	3.15	m³	0.08	-	-	-	-	
b.	Pembesian	311.34	kg	0.08	311.34	kg	0.08	249.07	0.07	295.77	0.08	
c.	Bekisting lantai	18.90	m²	0.10	18.90	m²	0.10	15.12	0.08	18.90	0.10	
d.	Bekisting lantai 2x	18.90	m²	0.06	18.90	m²	0.06	15.12	0.05	18.90	0.06	
8	Lantai Daag											
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K-250)	21.89	m³	0.56	21.89	m³	0.56	21.89	0.56	21.89	0.56	
b.	Wiremesh Besi M8	994.08	kg	0.26	994.08	kg	0.26	994.08	0.26	1,143.19	0.30	
c.	Bondek Galvanis 0,7 mm + Upah	182.40	m²	0.76	182.40	m²	0.76	109.44	0.46	145.92	0.61	
9	Balok Latei 15/10	156.43	m	0.33	156.43	m	0.33	-	-	31.29	0.07	
10	Ring Balk 15/10	484.93	m	1.02	484.93	m	1.02	-	-	96.99	0.20	
				13.68	-		16.04	-			14.74	
IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN												
1	Pasangan dinding bata ringan 1/2 batu camp. 1 SP : 6 PP	1,641.46	m²	3.11	1,641.46	m²	3.11	1,231.10	2.33	1,805.61	3.42	
2	Plesteran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	3,282.91	m²	4.15	3,282.91	m²	4.15	-	-	328.29	0.42	
3	Acian Dinding	3,282.91	m²	2.25	3,282.91	m²	2.25	-	-	328.29	0.23	
4	Pas. Keramik 30 x 60 dgd toilet	132.00	m²	0.48	132.00	m²	0.48	-	-	-	-	
5	Pasangan granit Dinding 60 x 60	64.00	m²	0.30	64.00	m²	0.30	-	-	-	-	
				10.30	-		10.30	-		-	4.06	
V PEKERJAAN LANTAI												
1	Lantai Cor tebal 7 cm beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)	29.26	m³	0.72	29.26	m³	0.72	29.26	0.72	29.26	0.72	

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK	Sat	Bobot (%)	VOLUME CCO-01	Sat	Bobot (%)	Total Vol Minggu Lalu	Bobot Minggu lalu (%)	Total Vol Minggu ini	Bobot Minggu Ini (%)	Ket
2	Wiremesh Besi M6 untuk lantai	1,283.26	kg	0.34	1,283.26	kg	0.34	1,283.26	0.34	1,283.26	0.34	
3	Pasangan granit 60 x 60	1,105.00	m²	5.19	1,105.00	m²	5.19	-	-	-	-	
				6.24			6.24					1.05
VI	PEKERJAAN ATAP & PLAFOND											
1	Pemasangan Plafond PVC + Rangka Hollow	1,909.06	m²	7.81	1,909.06	m²	7.81	-	-	-	-	
2	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	1,222.57	m'	3.09	1,222.57	m'	3.09	-	-	-	-	
3	Pekerjaan Penutup Genteng Metal	1,222.57	m²	1.96	1,222.57	m²	1.96	-	-	-	-	
4	Pekerjaan Nak Metal V	30.22	m'	0.01	30.22	m'	0.01	-	-	-	-	
5	Pekerjaan Pumuung Dalam Galvanis lebar 60 cm	174.92	m'	0.08	174.92	m'	0.08	-	-	-	-	
6	Pemasangan listplank kalsiplank	197.00	m'	0.15	197.00	m'	0.15	-	-	-	-	
				13.09			13.09					
VII	PEKERJAAN PINTU, JENDELA & VENTILASI											
1	Type PU	1.00	buah	0.39	1.00	buah	0.39	-	-	-	-	
2	Type P90	21.00	buah	0.87	21.00	buah	0.87	-	-	-	-	
3	Type P80	17.00	buah	0.63	17.00	buah	0.63	-	-	-	-	
4	Type P150	6.00	buah	0.45	6.00	buah	0.45	-	-	-	-	
5	Type J3	15.00	buah	0.62	15.00	buah	0.62	-	-	-	-	
6	Type J44	3.00	buah	0.18	3.00	buah	0.18	-	-	-	-	
7	Type JM1	1.00	buah	0.07	1.00	buah	0.07	-	-	-	-	
8	Type JM2	1.00	buah	0.04	1.00	buah	0.04	-	-	-	-	
9	Type JM3	1.00	buah	0.08	1.00	buah	0.08	-	-	-	-	
10	Type JM4	1.00	buah	0.06	1.00	buah	0.06	-	-	-	-	
11	Type JM5	1.00	buah	0.06	1.00	buah	0.06	-	-	-	-	
12	Type V	17.00	buah	0.08	17.00	buah	0.08	-	-	-	-	
				3.53			3.53					
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK											
1	Instalasi Titik Lampu dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + ter	202.00	titik	0.38	202.00	titik	0.38	-	-	-	-	
2	Lampu Kap RM TBS 318 2 X TL-D 36 Watt	6.00	buah	0.08	6.00	buah	0.08	-	-	-	-	
3	Lampu Downlight Inbow LED FBS125 E27 LEDBULB 12W	114.00	Buah	0.17	114.00	Buah	0.17	-	-	-	-	
4	Saklar Tunggal	44.00	buah	0.03	44.00	buah	0.03	-	-	-	-	
5	Saklar Ganda	25.00	buah	0.01	25.00	buah	0.01	-	-	-	-	
6	Stop Kontak 200 W	82.00	buah	0.05	82.00	buah	0.05	-	-	-	-	
7	Panel 60 x 80 x 25 cm + busbar, kabel kontrol, assc. (Terpas	1.00	buah	0.04	1.00	buah	0.04	-	-	-	-	
8	pemasangan listrik daya 22.0000 watt	1.00	buah	0.34	1.00	buah	0.34	-	-	-	-	
9	AC 1 PK + Instalasi	6.00	buah	0.61	6.00	buah	0.61	-	-	-	-	
				1.71			1.71					
IX	PEKERJAAN SANITASI & INSTALASI AIR											
1	Kloset duduk (Toto)	17.00	buah	0.62	17.00	buah	0.62	-	-	-	-	
2	Floor drain	17.00	buah	0.01	17.00	buah	0.01	-	-	-	-	
3	Kran air	17.00	buah	0.01	17.00	buah	0.01	-	-	-	-	
4	Pegangan pipa stainless steel (utk difabel) pada WC	17.00	buah	0.05	17.00	buah	0.05	-	-	-	-	
5	Septictank	4.00	unit	0.15	4.00	unit	0.15	-	-	-	-	
6	Peresapan	4.00	unit	0.15	4.00	unit	0.15	-	-	-	-	
7	Jet Washer	8.00	buah	0.02	8.00	buah	0.02	-	-	-	-	
8	Wastafel	25.00	buah	0.30	25.00	buah	0.30	-	-	-	-	
9	Wastafel Sinksloof (IGD & Lab)	2.00	buah	0.14	2.00	buah	0.14	-	-	-	-	
10	Kaca Cermin	27.00	buah	0.06	27.00	buah	0.06	-	-	-	-	
11	Tempat Sabun	27.00	buah	0.02	27.00	buah	0.02	-	-	-	-	
12	Instalasi Air Bersir	1.00	set	0.07	1.00	set	0.07	-	-	-	-	
13	Instalasi Air Kotor	1.00	set	0.07	1.00	set	0.07	-	-	-	-	
14	mesin air	1.00	buah	0.01	1.00	buah	0.01	-	-	-	-	
15	Tandon Air 1200 liter + Menara 2,5 Meter	2.00	buah	0.08	2.00	buah	0.08	-	-	-	-	
				1.77			1.77					
X	PEKERJAAN CAT-CATAN											
1	Cat Tembok dinding Exterior	716.60	m²	0.46	716.60	m²	0.46	-	-	-	-	
2	Cat Tembok dinding Interior	2,566.32	m²	1.12	2,566.32	m²	1.12	-	-	-	-	
3	Cat listplank	39.40	m²	0.05	39.40	m²	0.05	-	-	-	-	
				1.63			1.63					
XI	PEKERJAAN LAIN LAIN											
1	Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) + Rangka	37.50	m²	0.67	37.50	m²	0.67	-	-	-	-	
2	Nama Puskesmas dan Logo	1.00	set	0.13	1.00	set	0.13	-	-	-	-	
3	Handrail PVC Panel	64.00	m'	0.29	64.00	m'	0.29	-	-	-	-	
4	Railing Tangga pipa stainless steel	16.90	m'	0.08	16.90	m'	0.08	-	-	-	-	
5	Fasad Besi Hollow	32.00	m²	0.33	32.00	m²	0.33	-	-	-	-	
6	Meja HPL (Apotik & Rekam Medik)	10.10	m1	0.34	10.10	m1	0.34	-	-	-	-	
7	Backdrop (Rekam Medik & Aula)	28.44	m2	0.47	28.44	m2	0.47	-	-	-	-	
8	Pekerjaan Paving Block Halaman	240.00	m2	0.79	240.00	m2	0.79	-	-	-	-	
9	Urugan Pasir Bawah Paving	24.00	m2	0.22	24.00	m2	0.22	-	-	-	-	
10	IPAL	1.00	buah	7.26	-	-	-	-	-	-	-	
				10.55			3.30					
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				100.00			100.00				57.39	
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)												
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)												
(D) Dibulatkan												
REALISASI PEKERJAAN							57.39	%				
RENCANA REALISASI PEKERJAAN (SCHEDULE)							69.14	%				
DEVIASI (-/+)							- 11.75	%				
Diperiksa Oleh: Konsultan Pengawas CV. HALICONS ENGINEERING Misnowati, ST Site Engineer							Kandangan, 14 Oktober 2024 Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana CV. SEGAWIAN BERKAH MANDIRI MUHAMMAD RAIS Direktur					